



BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LTD.,

Office of the Executive Engineer Elect.,
MT Division, BRAZ,
Bengaluru - 1. Ph : 22340226

No. EEMT / BRAZ / AEE / HTR-

To,
The Asst. Executive Engineer Elec.,
Harohalli O&M Sub-division
BESCOM, Bengaluru
Sir,

Dated 15/10/25

568

Subject : Pre Commission Test of HT/EHT Installation.

Ref. : Your Letter No. AEE/AELT/450/2025-26/1261 dt: 14/10/25

The Pre-commission test was conducted on the H.T. Metering Cubical on 15/10/25 of the HT installation with the following details.

- Name & Address of the consumer M/S Vahula PL No. 130 1st St Harohalli
- Contract Demand 155 KVA 3.C.T Ratio 10/1 A
- Multiplication Constant 1000 5.Sanctioned Tariff HT2(A)
- Meggar value with 5 KV Meggar
 - HT-LT 2005 M Ohm.
 - HT-Ground 2005 M Ohm.
 - 500 V Meggar LT Ground — M Ohm.

6. Equipment Details :

CT		P	Meter Details		H.T. Metering Cubical Details	
Make	<u>Kalpa</u>	<u>Kalpa</u>	Make	<u>LET</u>	Make	<u>SK Power</u>
Class	<u>0.25</u>	<u>0.2</u>	Sl.No.	<u>25006220</u>	Sl.No.	<u>SKPC264/25/2</u>
Type	<u>Indoor</u>	<u>Indoor</u>	Year	<u>Jun 2025</u>		<u>—</u>
Burden	<u>2.5VA</u>	<u>25VA</u>	Type	<u>WR3005B11K4RS</u>	Modern Details	
Insulation Level	<u>15/38/45</u>	<u>15/31/45</u>	Volts	<u>3X63.5V</u>	Make	<u>NAT</u>
Ratio connected	<u>10/1</u>	<u>11KV/53</u>	Amps.	<u>1</u>	Model No.	
Sl.No.	R <u>17312</u>	<u>21224</u>	Pulse/Unit	<u>50000</u>	Serial No.	<u>717177</u>
	Y <u>17313</u>	<u>21227</u>	Class	<u>0.25</u>		<u>—</u>
	B <u>4653</u>	<u>21228</u>	Dial Constant	<u>1</u>		

7. Ratio test : Tested Good Tested Good
Bad Bad



01/02/26

Contract Demand 155 KVA

F-1 Panchamali Industrial Feeder 66/11kv MUSS, Sangli, valahmadoddi

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

H.T.A (A):

ಎರಡು ಮಾದರಿ	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು
ಎಂಟು/ಮೂರು/ಐದು ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು
೧೧ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರಾ	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರಾ	ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	4547-4 356
	ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ	15.10.2025
	ಸಂಖ್ಯೆ Meter Constant	K=1000
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು	ಮೊಸ	C.T. Ratio 10/1A
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	ಟ್ರಾಪಿಂಗ್	P.T. Ratio 11kv/53
ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈವ್ ಪೂರಾ	ಮೂಲವಾಗಿ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್	110v/13
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರಾ	ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂತರದ್ದು	HST 157
ಮಾಹಕ	ಮಾಹಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	157
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	11K.V. 45mm ² U.G. cable
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಕಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಯು/ಎ	Al.
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡಿಂಗ್	ಕೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಪ್/ವಿಜುಆಲ್/ಸಿಟಿಪನ್	
ಇತರೆ	ಕೊಳವೆ	
ಮಾಹಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ	ಆರ್ಥಿಂಗ್	G.I. & plate Earthing
ಮಾಹಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ	ವಿರಿಯಲ್ ಪೂಸ್	H.T. protection provided.
ಕೆಲ್‌ಪೋಲ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ	ಕೆಲ್‌ಪೋಲ್	VCB provided.
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್	ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇವೆ ದೂರ	
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ		
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ	ಪರಿಶೀಲನೆ	
ಮಾಹಕ ಅದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	ಒ
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು	ಫೇಸುಗಳಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	ಒ
ಮಾಹಕ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ	ನ್ಯೂಟ್ರಲಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	ಒ

M/s Vishwa Prime 11kv/43.3v

500KVA

155KVA

H.T. making cubicle

LFT

-1A

" 0.340" Chub

Sl. No! 25006220

VISHWA PRIME M.S. Ananth Padmanabha Authorised Signatory

Shantha T.B. INDIAN SISTER PVT. LTD. Class License No: 1CL114265BNG No. 92, 2nd G. Main, BHGS Layout, Indraprastha Nagar, Bangalore - 560 091.

Executive Engineer (E-1) (CDM) Divisional Office, NAKAPURA - 582 117

ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಖ್ಯೆ EEE/KKP/AEE(0)/AET/25-26/2823 Date: 03.09.2025 EEE/KKP/AEE(0)/AET/29-26/2820 Date: 29.08.2025

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ : 471/SEW/55-1007/L-12032 Date: 02.09.2025

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬಿ.ಎ.ಕೆ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಬಿ.ಎ.ಕೆ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು

