"Billing Meter"

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಬೆವಿಕಂ BESCOM

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು : .....

ಸೇರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : .....

ಸರಿಗೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

..... ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. P. test. ಹೆಸರು M/s. Indus Tower rep by Chidanandaswamy

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ E.V. Charging ವಿಳಾಸ Sy. No. 22, Dasanpura, M. D. Halli, Nelamangala

ಟ್ಯಾರಿಫ್ LT 6(C) SI = 36KW K = 10

ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ LT 6(C)

1891

ಇನ್ನರೇ, ದಿನಾಂಕ 31/07/25 ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು Pre commission test. AEE/NUSID/AE4/25-26/2896 dt 21/07/25 ಮೊದಲಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
EV.	LT	2500	25279234	ERT 00p	3	240	5A	50/5	10	1.23	—	—
—	—	—	25			—			(10)	—		

ಮೊಹರು ಸ್ಥಳ		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ಮೇನ್ ಕವರ್		BMZC	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	62413	
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77705	
ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77706	
ಸಿ. ಟಿ ಕವರ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77707	
ಮೀಟರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77708	
ಬಸ್ ಬಾರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್		SDH	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	51211	
ಹೊಲೊ ಗ್ರಾಮ್			

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು

ಸಮಯ	11.10		
ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	1.23		
ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	0.00		
ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	0.00		
ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್	0.00		
ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	01		
ಕರೆಂಟ್	— — —		
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್	— — —		

	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :	Kalpa	0.51		
ಪ್ರಮಾಣ :	50/5A	3.75VA		
ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಎ :				
R :	71154		R :	
Y :	71161		Y :	
B :	71160		B :	
N :	71162		N :	

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

ವೋಲ್ಟ್ .....

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್ .....

ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ .....

ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ .....

S.L = 36KW

ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್.ಪಿ. .....

ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ TP Box.

63KVA DTC tested at Nagadi, TRM 1115831, 5832 & 5833

	ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)		
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)		
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)		
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು (A)		
% Error = $\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A$ / A X 100	K = 10	

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

ವರದಿ : 36KW LT 6(C) E.V. charging P. test done as per the above reference letter. Meter / CT wiring are in order. AEE/AE service wiring has been done with wall.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ / ಉಪ ವಿಭಾಗ

Nelamangala.

1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ).

Scanned with OKEN Scanner