ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಿದ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು :

ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಇವರಿಗೆ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಬೆವಿಕಂ BESCOM

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. p.c test. ಹೆಸರು M/s Green Building solution,
ಎಳಾಸ B. D3, KSSIDC, Nelamangala.
ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ LT5
ಟ್ಯಾರಿಫ್
SI = 50Hp K = 15

25086

ದಿನಾಂಕ 9/07/25 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ AEE/INU SID/AEE/ 35-36/ ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು pre commission test. ಹಿಂದಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 2895 dt 1. 21/07/25

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
Env.	LT	2500	25279268/	ERT 00P	3	240	5A	75/5	15	1.23	—	-
			25						(Fifteen)			

ಮೊಹರು		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ಮೇನ್ ಕವರ್		BRAZC	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	62197	
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77740	
ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77741	
ಸ.ಟಿ ಕವರ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77742	
ಮೀಟರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77743	
ಬಸ್ ಬಾರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್		SDH.	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	41834	
ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್			

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು

ಸಮಯ	14:34	
ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	1.23	
ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	0.00	
ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	0.07	
ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್	0.00	
ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	000	
ಕರೆಂಟ್	— — —	
ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್	— — —	

	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :	Kalpa	0.55		
ಪ್ರಮಾಣ :	75/5A	3.75VA		
ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಎ :				
R :	13359	3	R :	
Y :	13359	4	Y :	
B :	13359	5	B :	
N :	13359	6	N :	

ಸ್ಥಾಪಿತ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

ವೋಲ್ಟ್

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್

ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್

ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್

S.L = 50Hp

5. ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್.ಪಿ. TPJDH.

6. ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ Nelamangala.

Slm Only

	ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಅಳವಡಿಸುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)		
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)		
3. ಸ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)		
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು (A)		
$\% \text{ Error} = \frac{\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A}{A} \times 100$	TK=15	

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

Asst. Executive Engineer
L.T. Testing Lab, Sub Division,
BESCOM, Nelamangala.

ವರದಿ : 50Hp LT installation p.c test done as per the above reference letter. Meter / LT wiring are in order. AEE/AE ... the norms without fail & per the norms

ಪ್ರತಿ : 1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned with OKEN Scanner