ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು : .....

ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : .....

ಇವರಿಗೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

Kudur ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಬೆವಿಕಂ BESCOM

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. KRP 2542 ಹೆಸರು The Manager, HPCL

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ EV charging ವಿಳಾಸ Koramangala, Kudur S/O

ಟ್ಯಾರಿಫ್ LT6C SI = 120KW K = 700

48080

ದಿನಾಂಕ ..... ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ 19.02.26 ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು Periodical ಹಿಂದಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ PC on 25.02.25

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ETV	L&T	50000	24017488	WR3008B 11K4R3	3Ø	B350	1A	175/1A	700	9.093	±0	±0

ಮೊಹರು		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ಮೇನ್ ಕವರ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	Retained	
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
ಸಿ. ಟಿ ಕವರ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	BRAZD 91700	Retained
ಮೀಟರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	BRAZD 91701	BRAZD 92661
~~ಬಸ್‌ಬಾರ್ ಹೊಲಿಯ~~ TTB	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	BRAZD 91699	BRAZD 92660
ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್			

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು

1. ಸಮಯ	17:00	
2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	9.093	
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	1.000	
4. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	0.1133	
5. ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್	7.126	
6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	19	
7. ಕರೆಂಟ್	0.237, 0.234, 0.247	
8. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್	59, 62, 65	

	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :				
ಪ್ರಮಾಣ :	Retained			
ಕ್ಲಾಸ್/ವಿವಿ :				
R :			R :	
Y :			Y :	
B :			B :	
N :			N :	

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

1. ವೋಲ್ಟ್ 60, 62, 65
2. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್ 0.236, 0.235, 0.246
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ 0.0430
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.996
5. ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್.ಪಿ 120 KW
6. ಮಾಪಕ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ LT Metering cubicle

Note: Meter constant missing. Revise the bill for MC-700

	ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	Tested	
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)	00	
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)	1	
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು (A) ಬಿಟ್ಟದ್ದು		

$$\% \text{ Error} = \frac{\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A}{A} \times 100$$

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

AXIS ENERGIES HPCL DEALERS 9845032172 SOLUR

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ / ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಪರಿ : Installation meter is calibrated and found ok. Installation having CTs of ratio 175/1A & MC-700, but in bill wrongly recorded as meter constant MC-500. Revise the bill for correct meter constant & short claim for difference units as per KERC condition of supply.

ಪ್ರತಿ : 1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.