ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ

BESCOM

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. 2KHT 59

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ Indian o.l

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) Honakote

ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ EEE/AEE(T)/MT BRAZ/2024-25/842-43 Dt 27.11.2024

Sl = 450 kW

K = 160

Indian o.l Corporation Ltd Devanagarthi

2455

ಮಾದರಿ	ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಆವರ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ/ಸಾ.ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫ್ರೇಮ್	ಫೋರ್ಟ್	ಆಂಪ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ
Genrator RMO	Genrator	2500	3129980/2017	03C 682	34	240	5A	800/5A	160
RMO	Genrator	2500	3129980/2017	03C 682	34	240	5A	400/5A	80

ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ದಿಟ್ಟದ್ದು
1R 14587.75	±0	±0
1R 14587.75	±0	±0

ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳು		
1. ಕಾಲ	14:42	09-12-2024
2. ಪಟ್ಟಿ ರೀಡಿಂಗ್	14587.75	
3. ಸರಾಸರಿ ಕ್ಯಾಪ್	0.91	
4. ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	1.68	
5. ಕಡೆಯ ರೀಡಿಂಗ್	14587.75	
6. ರೀಡಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	88	
7. ಸರಾಸರಿ	0.04, 0.04, 0.04	
8. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್	236, 236, 239	

ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

1. ಫೋರ್ಟ್ 236, 236, 239
2. ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ 6.4, 6.4, 6.4
3. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 4.21 kW
4. ಪವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ 0.91
5. ಮೀಟರಿನ ಸ್ಥಿರ A
6. ಮಾಪನ ಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ವಿವ T/P/B

	ತಯಾರಿಕೆ	ಪ್ರಮಾಣ	ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಎ
	ETC	400/5A	0.5, 3.75
R:	B400-2623		
Y:	B400-2624		
B:	B400-2625		
N:	B400-2626		

ಹಾಕಿದ ಮೀಟರ್	
KALPA	800/5A
0.5, 3.75	
R: 1426608	
Y: 1426609	2024
B: 1426610	
N: 1426614	

	ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ದೋಷ/ಸಾಪೇಕ್ಷ ದೋಷ	ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ದೋಷ/ಸಾಪೇಕ್ಷ ದೋಷ
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	Removed meter	fixed meter
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)	calibrated	recording
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)	found ok.	good condition
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು (A) ದಿಟ್ಟದ್ದು	1R 14587.75	1R 14587.75
% Error = $\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A$ / A X 100	K=80	K=160

ಷರಾ : The installation for additional load Solar De-commission and Re-commission tests conducted and test values are satisfactory. The constant changes from K=80 to K=160 onwards.

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ / ಎಇಇ

Scanned with CamScanner