ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) BESCOM

..... ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ..... ಹೆಸರು ..... Solar System Pvt Ltd

ಟ್ಯಾರಿಫ್ LT5 ..... ವಿಳಾಸ B-78, KSSIDC, Nelamangala

ದಿನಾಂಕ 9/07/25 ..... SI = 50Hp K = 15

25087

ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ.....

ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು Precommissioning test AEE / New S/D / ಕಡೆಯ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 25-26 / 2900 dt. 2/07/25 ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ETV	LT	2500	25279232	ERT 001	3	240	5A	75/5	15	1.23	—	—
			25					(Fifteen)				

ಮೊಹರು		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ಮೇನ್ ಕವರ್		BRAZC	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	62411	
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77744	
ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77745	
ಸಿ. ಟಿ ಕವರ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77746	
ಮೀಟರ್ ಫೇಂಬರ್		BRAZB	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	77747	
ಬಸ್ ಬಾರ್ ಫೇಂಬರ್		SDH	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	51223	
ಹೊಲೊ ಗ್ರಾಮ್			

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

Assi. Executive Engineer
L.T. Rating M/Tr Sub Division,
BESCOM, Nelamangala.

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು

1. ಸಮಯ	15:30	
2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	1.23	
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	0.00	
4. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	0.00	
5. ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್	0.00	
6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	00	
7. ಕರೆಂಟ್	— — —	
8. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್	— — —	

		ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :		ERL	0.5J		
ಪ್ರಮಾಣ :		75/5	3.75VA		
ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಎ :					
	R:	B10677		R:	
	Y:	B10678		Y:	
	B:	B10679		B:	
	N:	B10680		N:	

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

1. ವೋಲ್ಟ್.....
2. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್.....
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್.....
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್.....
5. ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್.ಪಿ. S.L = 50Hp
6. ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ TPBox

Slm only

		ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ	(C)		
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ	(R)		
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	(K)		
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು	(A)		
% Error = $\frac{\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A}{A} \times 100$		TK=15	

ಪ್ರತಿ : 1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Nelamangale

ವರದಿ : 50Hp G installation pre test done as per the above reference letter. Meter / CT wiring are in order. AEE / AE service the installation duly following the norms without fail.

Scanned with OKEN Scanner