Please refer MT report of 05.12.25

Generation Meter.

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು : Gayathri.V

ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : AEE/MT/CBP

ಇವರಿಗೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಬಿವಿಕಂ BESCOM

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. CP 1711 ಹೆಸರು Chandrananda Kamala poultry Farm

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ Poultry Farm ವಿಳಾಸ Maralakunte OM-3 CBpura Urban SD.

ಟ್ಯಾರಿಫ್ LT5 SI = 500kWp K = 140. 21917

ದಿನಾಂಕ AEE/AET/CBU/2025-26/6470 Dtd 16.12.25 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ Generation Meter Meter replacement ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು ಹಿಂದಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 05.12.25

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ETV	Genus	12000	3126546 02/17	03C	3Ø	3X 240V	-/5A	700/5	140	Not available	Released meter	
	LNT	2500	25279070 04/25	ER 300P	3Ø	[illegible]	-/5A	700/5	140	1.76	New Fixed Meter	

Fixed ಮೊಹರು Released

ಸ್ಥಳ		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ಮೇನ್ ಕವರ್		BRM	BMC 60910
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	1135504	
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್		Not	BB23462 Released
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	possible to	
ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್		BRAZD	Leadseal
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	81843 -	
ಸಿ. ಟಿ ಕವರ್			
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	No provision	
ಮೀಟರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್			
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
ಟಸ್ ಬಾರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್			
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್		
ಹೊಲೊ ಗ್ರಾಮ್			

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ / ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

18/12/25

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು			Released meter
1. ಸಮಯ	18.12.25	17:17	
2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	1.76		Show only
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	0.94		
4. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	1.39		date &
5. ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್	1.76		Sl NO
6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	02		
7. ಕರೆಂಟ್	0.18 0.18 0.19		none of the
8. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್	232 230 232		parameters are not available

	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :				
ಪ್ರಮಾಣ :	AJ			
ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಎ :				
R :	Existing		R :	
Y :	700/5A		Y :	
B :			B :	
N :			N :	

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

1. ವೋಲ್ಟ್
2. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
5. ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್.ಪಿ.
6. ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ 500kWp TP.

Released meter Software defective Down load is also not possible. as per Genus Company opinion, the meter have been replaced by New meter.

		ಇರುವ ಮಾಪಕ	ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ
		ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ	(C)	Please refer previous related report 5.12.25.	
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ	(R)	The New meter fixed above are	
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	(K)	IR values.	
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು	(A)	CKWh = 1.76.	

$$\% \text{ Error} = \frac{\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A}{A} \times 100$$

After fixing meter tested & found the Meter values to be within permissible limits / Satisfactory.

ವರದಿ : New Meter data downloaded.

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.