A/c ID → [GHTP6517] 10-2-2026

ಆರ್.ಆರ್. ನಂ : GHTP 6517 **ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ** ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ : LT7 = S1 = 49KW ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು : The project Manager, Civet project Pvt Ltd at Govinal Village in Malleswaram ಮಾಪಕ ತಪಾಸಣಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಹರಿಹರ

ದಿನಾಂಕ : 19-2-2026

ದಿನಾಂಕ : New Service ರಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್‌ನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರಣ ನಿಯತಕಾಲಿಕ / ದೂರು Pre-Commission

ಮಾಪನ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ.ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
CT	Schneider Smart	7500	25264199		3ϕ	3x240	5Amps	75/5	15	0.30	±3.587%	±3.587%
			class 0.5S									

ಸಿ.ಟಿ. ವಿವರ	
1. ತಯಾರಿಕೆ	Kalpa
2. ಪ್ರಮಾಣ	75/5 & K=15
3. ಕ್ಲಾಸ್ & ವಿ.ಎ.	1.0 & 3.75
4. ಸಿ.ಟಿ. ನಂಬರ್ಸ್	1. 4526567 2. 4526577 3. 4526578 4. 4526579 } 22

ಮೊಹರು	ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
1. ಮೇನ್ ಕವರ್ಸ್	NAH02077	
2. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್ಸ್	CTA2199978	
3. ಸಿಟಿ/ ಬಸ್ ಬಾರ್ ಛೇಂಬರ್ಸ್	CTA2199979	

ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಅಳವಡಿಸಿದ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	5	
2. ಆವರ್ತನ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)	7500	
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)	15	
4. ಅಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ (A)	1000	
5. ಕಂಡದ್ದು	4.8	
ಬಿಟ್ಟದ್ದು	4.8	
6. % ದೋಷ	±0%	

ಅಕ್ಯುಚೆಕ್ ವಿವರ		
1. ವೋಲ್ಟೆಜ್		
V1	V2	V3
242	241	239
2. ವೋಲ್ಟೆಜ್		
L1	L2	L3
27.32	26.27	25.42
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್		1.05
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್		
5. ರೇಟೆಡ್ ಎಚ್.ಪಿ.		
6. ಮಾರಾಟದಾತ ಎಚ್.ಪಿ.		49KW

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು	
ದಿನಾಂಕ	19-2-26
1. ವೋಲ್ಟೆಜ್	12:20 pm
2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	0.30
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	1.00
4. ಎಂ.ಡಿ	0.00
5. ಬಿಲ್ ರೀಡಿಂಗ್	0.00
6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	04
7. ಕರೆಂಟ್	ಪೋಟೆನ್ಶಿಯಲ್
L1 1.57	V1 242
L2 1.50	V2 241
L3 1.75	V3 239

ಷರಾ : ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿ ಕಡತ/ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

Meter found good, caliberation found satisfactory. CT Constant K=15. Pre-Commission Carried as per the letter requisition of AEE Harihara 6987 dated 7.02.2026