ಇವರಿಗೆ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
..... ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ.

BESCOM

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. P. (Test) ಹೆಸರು M/s. SFS Engineering
ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ ..... ವಿಳಾಸ Plot. No. 197, Doddenahalli KIADB, D.B. pura
ಟ್ಯಾರಿಫ್ LS

SI = 66 HP | K = 15

35120

ಮಾನ್ಯರೇ, ದಿನಾಂಕ 17/12/25 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ..... ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು Recommission test. AEE/AEN/F-16/D.B. pura/25-26/6318-17/12/2025 ಹಿಂದಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ.

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ (25264020)	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು
EIV	Sanno der	7500 (7500)	25264020	ER 3001	3	240	5A	75/5	15	0.00	-	-
SMART meter	IMEI No. 860738075			882	146			(Fifteen)				

ಮೊಹರು		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು
ಮೇನ್ ಕವರ್		NAH 03	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	099	
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್		BRm117	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	0403	
ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್		BRm117	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	0404 (4)	
ಸ. ಟಿ ಕವರ್		BRm117	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	0405	
ಮೀಟರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್		BRm117	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	0406	
ಬಸ್ ಬಾರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್	Data	BRm117	NAH
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	0407	01019
ಹೊಲೊ ಗ್ರಾಮ್			

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು

1. ಸಮಯ	13.14		
2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	0.00		
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	0.00		
4. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	0.00		
5. ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್	0.00		
6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	01		
7. ಕರೆಂಟ್	- - -		
8. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್	- - -		

	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ	ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :	Kalpa	0.1S		
ಪ್ರಮಾಣ :	75/5A, 3+1VA			
ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಎ :				
R :	2264	74	R :	
Y :	2264	75	Y :	
B :	2264	76	B :	
N :	2264	77	N :	

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

1. ವೋಲ್ಟ್
2. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
5. ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್.ಪಿ. 66 HP
6. ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ TP 30X

Slm only

	ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)		
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)		
3. ಸ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)		
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು (A)		
$\% \text{ Error} = \frac{\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A}{A} \times 100$	K=15	

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

ವರದಿ : 66 HP (HP) LS installation P. (Test) done as per the above reference letter. Meter & wiring are in order. AEE/AE service the installation duly following the norm without fail.

Asst. Executive Engineer
I. Rating, M.I. Sub Division,
BESCOM, Nelamangala.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರತಿ : 1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned with OKEN Scanner