ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : AEE/M/HM ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. DVP-6294 ಹೆಸರು M/s Kaveri Drip Irrigation Systems

ಇವರಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ Indusyo ವಿಳಾಸ Venkatagiri Kote, Iragenahalli

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) Devanahalli ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ. Exload – 100HP ಟ್ಯಾರಿಫ್ LT5 Add load – 75HP

SI = 175HP K = 800

12941

ಮಾನ್ಯರೇ, ದಿನಾಂಕ 18-2-2026 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ರಂದು ಮೇಲಿನ ಪವರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು Add 175HP AEE/DHL/AE(T)/25-26/4852 dt 18/2/2026 ಕಂಡಿನ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 23-10-2025

ಮಾಪಕ	ತಯಾರಿಕೆ	ಆವರ್ತ ಪಲ್ಸ್/ಕಿ ವ್ಯಾ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೇಸ್	ವೋಲ್ಟ್	ಆಂಪ್ಸ್	ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣಕ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್	% ದೋಷ ಕಂಡದ್ದು	% ದೋಷ ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ETV	123	50000	23013127 2023	WR 2013 HK 419	3Ø	415V 635V	1A	200/1A x4	800	PA - 2002.125	±0	±0

ಮೊಹರು ಸ್ಥಳ		ಕಂಡದ್ದು	ಬಿಟ್ಟದ್ದು
ಮೇನ್ ಕವರ್		DMI	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	94446	R
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್		BRAZC	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	85132	R
ಎಂ.ಡಿ ರೀಸೆಟ್			
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	VPCS	R
ಸಿ. ಟಿ ಕವರ್		BRM	BRM
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	1165645	
ಮೀಟರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್		BRAZC	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	85133	R
ಬಸ್ ಬಾರ್ ಫ್ರೇಂಬರ್		BRAZC	
	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್	05209	R
ಹೊಲೊ ಗ್ರಾಮ್			

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿವರಗಳು

1. ಸಮಯ	14:45		
2. ಒಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್	2002.125		
3. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್	0.937		
4. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್	0.2353		
5. ಬಿಲ್ಲು ರೀಡಿಂಗ್	1939.679		
6. ರೀಸೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	14		
7. ಕರೆಂಟ್	0.803, 0.551, 0.891		
8. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್	59.76, 59.78, 59.20		

	Existing ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ	Replaced ಹಾಲಿ	ಅಳವಡಿಸಿದ
ತಯಾರಿಕೆ :	KALPA		KALPA	KALPA
ಪ್ರಮಾಣ :	125/1A		200/1A	440/110V
ಕ್ಲಾಸ್/ವಿಎ :	0.2S, 2.5VA		0.2S, 2.5VA	0.2, 5VA
R :	9893		28007	12678
Y :	9814		28014	12730
B :	9852		28016	12651
N :	—		—	—

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರ

1. ವೋಲ್ಟ್ 240, 240, 241
2. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂಪ್ಸ್ 160, 161 198
3. ಸೂಚಿತ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ 111kW
4. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.937
5. ಮುಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್.ಪಿ. ~~Add 75HP~~ Ex-100HP 175HP
6. ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಧ Cubical

	ಇರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್	ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕ ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್/ಸರಾಸರಿ ಲೋಡ್
1. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆವರ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆ (C)	Meter recording good condition	K = 800
2. ಆವರ್ತ ಕಿ.ವ್ಯಾ (R)		
3. ಸಿ.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ (K)		
4. ಆಕ್ಯುಚೆಕ್ ಅಂಶ ಕಂಡದ್ದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು (A)		
% Error = $\left(\frac{C}{R} \times K\right) - A$ / A X 100		

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

18/2/26

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಹೆಸರು

ವರದಿ : The installation additional load purpose as communicated test condition values are satisfactory. Existing CTs ~~to be~~ replaced. Contract change from K = 500 TO K = 800

18/2/2026

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಮಾಪಕ ಕೇಂದ್ರ / ಬೆಂಗಳೂರು

ASST. Executive Engineer (Ele)
LT Rating Sub-Division BESCOM
Hosakote

ಪ್ರತಿ : 1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.